

# Plan van aanpak toetsing animo en draagvlak voor Rustpunthouderschap in Laag Holland

*fase 1 van het project Ontwikkeling en Exploitatie Rustpunten Laag Holland*

**Juli 2010**



**Een project van Water, Land & Dijken, Landschap Waterland en het  
Intergemeentelijke Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW).**



## Colofon

**Titel:** Plan van aanpak toetsing animo en draagvlak voor Rustpunthouderschap in Laag Holland

**Uitgave:** Water, Land & Dijken  
Koemarkt 53-1hg  
1441 DB PURMEREND  
0299-437463

Landschap Waterland  
Genieweg 46  
1981 LN VELSEN-ZUID

ISW  
Postbus 188  
1440 AD Purmerend  
0299-880100

**Auteurs:** Annemarie Koelemeijer (Water, Land & Dijken)  
Yvonne Koopen (ISW)  
Henny Scholten (Landschap Waterland)

**Versie:** definitief

**Datum:** 26 juli 2010

**Foto voorkant:** Ingmar Timmer via gebiedsbureau Laag Holland



# Plan van aanpak toetsing animo en draagvlak voor Rustpunthouderschap in Laag Holland

*fase 1 van het project Ontwikkeling en Exploitatie Rustpunten Laag Holland*

## 1. Aanleiding

In mei 2010 is door de projectpartijen Water, Land & Dijken (hierna WLD), ISW en Landschap Waterland (hierna LW) een eindrapportage “Kleinschalige recreatieknooppunten in Laag Holland, haalbaarheidsstudie” ingediend bij Laag Holland. De haalbaarheidsstudie was met name ingegeven door enerzijds de recreant voorzieningen te kunnen bieden en de toegankelijkheid van het landelijk gebied te vergroten en anderzijds de agrariërs in het gebied tegemoet te komen met mogelijkheden voor verbrede landbouw.

## 2. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen haalbaarheidsstudie

In de haalbaarheidsstudie “Kleinschalige recreatieknooppunten in Laag Holland” concluderen partijen dat er in Laag Holland een gestage groei is van het aantal recreanten/bezoekers. Om deze groei verder te stimuleren en het landelijk gebied beter toegankelijk te maken, moet het voorzieningenniveau op peil worden gebracht en worden aangepast. Met name de groep wandelaars en fietsers kent een gestage groei en juist deze recreanten geven aan dat het ontbreekt aan eenvoudige voorzieningen als schuil- en rustmogelijkheden, openbare voorzieningen als toilet, kraan, bankje, parkeermogelijkheid e.d. De recreatieve structuur in Laag Holland is op zich behoorlijk uitgebreid. Om de al bestaande recreatieve structuur en de behoeften van de recreant te kunnen koppelen, zouden kleinschalige recreatieknooppunten een rol kunnen spelen.

Een recreatieknooppunt is een herkenbare locatie die bekend staat om zijn mogelijkheden om nieuwe energie op te doen door belevingen te ondergaan, een aantal voorzieningen worden daartoe gebundeld en toegankelijk gemaakt. De kleinschalige recreatieknooppunten zouden als fijnmaziger uitvalbasis prima in het landelijk gebied op boerenerven of bij particulieren aangelegd kunnen worden.

Vervolgens is in de studie gekeken aan welke eisen deze knooppunten moeten voldoen:

- organisatie: voor de continuïteit is het van belang dergelijke voorzieningen voor langere tijd aan te bieden
- herkenbaarheid en inrichting;
- financiering
- bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak.

In de studie is verder gekeken naar eventuele ruimtelijke beperkingen. Deze zijn op zich niet aanwezig, wel kent de regio een aantal ruimtelijke regimes waar rekening mee gehouden moet worden. Daarbij wordt wel voor recreatieve doeleinden vaak een uitzondering gemaakt. In de studie zijn een aantal bestaande vergelijkbare initiatieven bestudeerd en bezocht.

Een initiatief van Stichting Rustpunt voor de realisatie en beheer van minimaal 100 Rustpunten op voornamelijk boerenerven en evenwichtig verspreid over geheel Laag Holland, kwam het sterkste uit de bus. De Rustpunthouders zijn agrariërs en particulieren die vooral gastheer/ambassadeur willen zijn van hun gebied, waarbij financieel gewin zeker niet het uitgangspunt is.

Voor de daadwerkelijke realisatie zijn o.a. de volgende aanbevelingen gedaan:

- kies voor samenwerking met de Stichting Rustpunt bij de realisatie en exploitatie van de rustpunten;
- borg de contractvorming, aansturing en begeleiding van Stichting Rustpunt binnen het samenwerkingsverband van LWD, LW en ISW;

- Benoem een projecttrekker , zoek de financiële dekking en benoem de verdere rolverdeling tussen de projectpartners LWD, LW en ISW;
- werk parallel aan het project Rustpunten aan een nadere studie van de zogenaamde Toeristische Opstap Punten (TOP).

Vanuit programmabureau Laag Holland is positief gereageerd op de haalbaarheidstudie. Men is voornemens om een bestuurlijk besluit voor te bereiden om de werving en selectie van Rustpunthouders en de realisatie van Rustpunten met een bijdrage van 85% van de projectkosten financieel te ondersteunen. In [bijlage 1](#) is kort weergegeven wat het concept van de Stichting Rustpunt inhoudt. [Bijlage 2](#) bevat een actueel artikel uit de Volkskrant over Rustpunten.

Het programmabureau stelt daarbij voor om de werving en selectie fase los te koppelen van de realisatiefase. Het projectplan voor de daadwerkelijke uitrol en implementatie wordt hierdoor scherper en er ontstaat een concreet go/no go-moment voordat nieuwe financiële toezeggingen worden gedaan voor de daadwerkelijke fysieke investeringskosten. Men heeft de projectpartijen gevraagd om voor de bestuurlijke bijeenkomst van 1 september 2010 een concreet projectplan inclusief begroting voor de werving en selectie fase in te dienen.

Concreet betekent dit dat de projectpartijen voorstellen 3 fasen te onderscheiden

fase 1 Voorlichting en toetsing draagvlak

fase 2 Werving en Selectie, realisatie eerste minimaal 30 Rustpunten

fase 3 Exploitatie en Beheer.

Onder punt 4 worden de projectfasen verder uitgewerkt en het tijdsplan aangegeven.

#### *ILG aanvraag fase 2*

Om voortgang in het gehele proces te houden zal in augustus 2010 alvast het projectplan fase 2 voor de verdere werving en selectie en realisatie van de eerste minimaal 30 Rustpunten ingediend worden bij ILG. In november/december zal dit projectplan eventueel op enkele details aangepast worden, afhankelijk van de bevindingen van fase 1 – Voorlichting en toetsing draagvlak.

### **3. Doel en resultaat**

Het doel van fase 1 is het inzichtelijk maken van het draagvlak bij agrarische ondernemers en kleinschalige (recreatieve) ondernemers in het landelijk gebied van Laag Holland voor het Rustpunthouderschap. Resultaat is een rapportage met onderliggend advies voor de go/ no go beslissing.

### **4. Toelichting op de projectfasen**

De projectpartijen hebben in samenspraak met Stichting Rustpunt de volgende projectaanpak en planning opgesteld.

#### *Fase 1. september 2010 t/m november 2010*

- Voorlichting en toetsing draagvlak/animo voor Rustpunthouderschap
- Opstellen rapportage voor het go/no go moment en eventueel hierop aanpassen projectplan en begroting voor fase 2: werving en selectie, realisatie en exploitatie van de eerste minimaal 30 Rustpunten in Laag Holland
- Beslissing over projectplan fase 2 door projectfinanciers: o.a. Laag Holland en Landschap Waterland

#### Toelichting fase 1

De ervaring van Stichting Rustpunt leert dat een referentie aan bestaande Rustpunthouders in de eigen omgeving een belangrijke basis vormt voor het enthousiastmeren en effectief en succesvol

uitvoeren van de werving en selectie van Rustpunthouders. Deze randvoorwaarde maakt een werkwijze waarbij de werving en selectie geheel wordt losgekoppeld van de realisatie niet wenselijk. De projectpartijen willen daarom fase 1 gebruiken om voornamelijk agrariërs en daarnaast potentiële recreatie ondernemers en/of particulieren in het landelijk gebied schriftelijk en in groepsverband voorlichting te geven over het beoogde Rustpuntenconcept. Daarbij wordt tevens de interesse voor deelneming getoetst.

Concreet bestaat punt a (voorlichting en toetsing draagvlak/animatie voor Rustpunthouders) uit de volgende activiteiten:

- schriftelijk informeren van ca. 500 agrarische ondernemers in het hele werkgebied Laag Holland over het concept Rustpunten
- via enquête toetsing van interesse bij deze agrarische ondernemers vergezeld van oproep om informatiebijeenkomsten bij te wonen
- organiseren van twee informatiebijeenkomsten voor de geïnteresseerde agrarische ondernemers
- organiseren van een toeristisch/recreatieve informatieavond voor agrotouristische ondernemers, relevante organisaties en overheid
- organiseren van naar verwachting nog twee informatiebijeenkomsten in overleg met gemeenten

Op basis van de bevindingen zal het projectplan fase 2 en de begroting voor de volgende fasen van werving en selectie, realisatie en exploitatie eventueel nog worden aangepast.

Mocht (ondanks de positieve verwachting van de projectpartijen) blijken dat er onvoldoende draagvlak en interesse voor het Rustpunthouderschap bestaat, dan zullen de projectpartijen een afweging maken of en hoe fase 2 en 3 verder vormgegeven worden.

#### *Fase 2. januari 2011 t/m juni 2011*

a. Werving, selectie en contractafspraken Rustpunthouders

b. Realisatie en exploitatie van de eerste minimaal 30 Rustpunten, indien ILG projectplan fase 3 tot realisatie van de overige 70 Rustpunten

#### Toelichting fase 2

In deze fase wordt het project breed uitgemeten in diverse media en bij de betrokken belangenorganisaties. Verder wordt naast een intensieve periode van werving, selectie en contractvorming een start gemaakt met de uitrol van eerste minimaal 30 Rustpunten. Een strakke planning moet de realisatie van de eerste rustpunten in voorjaar 2011 mogelijk maken. Vervolgens worden werving en selectieactiviteiten en realisatie gecontinueerd om het minimum aantal van 100 Rustpunthouders te bereiken. Daarvoor zal in voorjaar 2011 ILG projectplan fase 3 ingediend worden.

#### *Fase 3. juli 2011 t/m maart 2013 (en verder)*

Realisatie, exploitatie en beheer van meer dan 100 Rustpunten in Laag Holland door Stichting Rustpunt in samenwerking met projectpartijen. Het werving en selectieproces is een doorlopende activiteit gezien mogelijke mutaties.

#### Toelichting fase 3

Deze fase valt buiten de scope van project fase 1. Stichting Rustpunt zal in samenwerking met de aangesloten Rustpunthouders invulling geven aan de exploitatie en beheer van de gerealiseerde

Rustpunten. De beheer en exploitatiekosten zijn voor rekening van Stichting Rustpunt en de aangesloten Rustpunthouders in Laag Holland.

## **5. Projectorganisatie en ambtelijke begeleidingsgroep**

LWD, LW en ISW vormen de projectpartners voor de eerste fase van het project Ontwikkeling en Exploitatie Rustpunten Laag Holland. LWD is de projecttrekker en subsidieaanvrager richting Laag Holland. LW en ISW ondersteunen bij de projectvoorbereiding en uitvoering en treden beiden op als co-financier (o.a. via inbreng uren). De leden van deze ambtelijke begeleidingsgroep dragen ieder voor zich en op de voor hen gebruikelijke wijze zorg voor de bestuurlijke terugkoppeling aan hun besturen (voor schappen 3 maal per jaar, voor LWD maandelijks bestuursvergadering, gemeenten via bestuur ISW en via de Portefeuillehouders overleg).

Stichting Rustpunt ondersteunt de projectpartners bij de uitvoering van fase 1 uit het projectplan. Voor de uitvoering van fase 2 worden met Stichting Rustpunt nadere contractafspraken gemaakt om de taken, verantwoordelijkheden, outputafspraken en kosten vast te leggen. De gegevens worden meegenomen in het uiteindelijke projectvoorstel voor fase 2.

## **6. Begroting**

Voor de werkzaamheden van fase 1 ( voorlichting en toetsing draagvlak/animo voor Rustpunthouderschap, rapportage, projectplan fase 2) is een begroting opgesteld van € 14.410,-, (zie bijlage 3). Dit bedrag is inclusief de cofinanciering van LW en ISW. Concreet wordt van Laag Holland een bijdrage gevraagd van € 10.721,-.

## **7. Tot slot**

Met dit aanvullende plan van aanpak voor toetsing van de animo en het draagvlak voor het Rustpunthouderschap hopen de projectpartijen u voldoende inzicht te hebben gegeven over de wijze waarop wij dit willen vormgeven.

De ervaring van Stichting Rustpunt leert dat werving van Rustpunthouders het beste plaats kan vinden in het najaar en realisatie van Rustpunten in het vroege voorjaar. De projectpartijen streven er naar om in het voorjaar van 2011 al concreet te starten met de eerste rustpunten. Deze voortvarendheid kan alleen plaatsvinden bij een strakke besluitvorming van de financiers en verdere planning en organisatie. Een uitrol van Rustpunten in Laag Holland voorjaar 2011 is alleen haalbaar indien het go/ no go moment genomen wordt in december 2010 inclusief goedkeuring van het projectplan fase 2.

Resumerend vragen de projectpartijen u om:

- in te stemmen met dit aanvullende plan van aanpak;
- in te stemmen met een aanvullende subsidie van € 10.721,-;
- het projectplan fase 2 in uw vergadering van december 2010 te bespreken en te besluiten tot een go/ no go, waarbij projectpartijen u tijdig zullen informeren over de uitkomsten van fase 1